

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	56	0	56	0	Ejecución física				0.39	0.39	.7%	.7%
		Meta financiera	30511819	0	30511819	0	Ejecución financiera	0	0	0	232738.49	232738.49	.76%	.76%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	0	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SECUAJBAL I (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	0	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CERRO LINDO SAQUIAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Kilometro	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1350000	0	1350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	0	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MUYHA (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	5	0	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	0	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXPUR II (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	0	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHINAPETEN, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5775000	0	5775000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				0.20	0.20	20%	20%
		Meta financiera	624406	0	624406	0	Ejecución financiera				124881.20	124881.20	20%	20%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUCE SETAÑA A CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	5	0	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	0	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMBAYAL A CASERIO SEHIX (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	850000	0	850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA CHIJOTOM A ALDEA CHICANIB (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	0	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CHAJCHACAN (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	0	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECACNAB FASE II (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SETAL A SESAJAL (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	0	1800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	0	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEHAJ A ALDEA ESPERANZA CHILATZ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	525000	0	525000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SECHINACTE SUR (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	0	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	2	0	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	0	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEABAS (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	6	0	6	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	0	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHICUCAY CHIQUIXJI A CHIALAL (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	4	0	4	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	850000	0	850000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SEGUACHIL (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Kilometro	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	612000	0	612000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4331250	0	4331250	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MANEJO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Kilometro	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				0.19	0.19	19%	19%
		Meta financiera	594163	0	594163	0	Ejecución financiera				107857.29	107857.29	18.15%	18.15%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	1500	0	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1809100	0	1809100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	750	0	750	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10100	0	10100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALTAVERAPACENSE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	750	0	750	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1799000	0	1799000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física		0		0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	25431263.37	0	25431263.37	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25431263.37	0	25431263.37	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	504	0	504	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	0	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESACLUN (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	252	0	252	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILTE (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	252	0	252	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	5790	0	5790	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	14000000	0	14000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO SARAXOCH (REGION AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	139	0	139	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3400000	0	3400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SEHUBUB (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	139	0	139	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3400000	0	3400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHELAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	139	0	139	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3400000	0	3400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO CHIBUJBU (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	558	0	558	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	0	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	558	0	558	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	0	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	252	0	252	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIMELB (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ}	Persona	Meta física	252	0	252	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	784	0	784	0	Ejecución física					6	6	.77%	.77%
		Meta financiera	5770279	0	5770279	0	Ejecución financiera	0	0	0		545479	545479	9.45%	9.45%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMO (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Familia	Meta física	75	0	75	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	588000	0	588000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIONON (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	90	0	90	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	783000	0	783000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN LORENZO SEPOC (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	75	0	75	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	588000	0	588000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	100	0	100	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	783000	0	783000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA AGRICOLA SAMANZANA (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	96600	0	96600	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CANDELARIA CHIYO (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	50	0	50	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	393000	0	393000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO CAXLAN AJ DE LA ROCA (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	30	0	30	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	237000	0	237000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	100	0	100	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	783000	0	783000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TONICOJ (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	48	0	48	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	377400	0	377400	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SAN ANTONIO III (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	76	0	76	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	595800	0	595800	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEQUIXCHE (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	0	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO PEDRO SAN JOSE DE BETANCOUR (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	0	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJALAL (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	15600	0	15600	0	Ejecución financiera				15600	15600	100%	100%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO CIPRESAL (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	78250	0	78250	0	Ejecución financiera				78250	78250	100%	100%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SANTA MARIA JULHA (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	156400	0	156400	0	Ejecución financiera				156400	156400	100%	100%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SECAQUIB (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	24440	0	24440	0	Ejecución financiera				24440	24440	100%	100%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SOSELHA CHIMOX (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	138189	0	138189	0	Ejecución financiera				138189	138189	100%	100%
CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%
		Meta financiera	132600	0	132600	0	Ejecución financiera				132600	132600	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	2754	0	2754	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	0	6000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO CHICHUN, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1100	0	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	0	4000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELLA VISTA (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1654	0	1654	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	0	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	0	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
DOTACION MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	0	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	432	0	432	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	625000	0	625000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION MERCADO RURAL ALDEA PANZAMALA (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	432	0	432	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	625000	0	625000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica													
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica													
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	1365000	0	1365000	0	Ejecución financiera	0	0	0	6500	6500	.48%	.48%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	1365000	0	1365000	0	Ejecución financiera				6500	6500	.48%	.48%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	2760	0	2760	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2035000	0	2035000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA ESPERANZA SEHUBUB (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	380000	0	380000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAN VICENTE R.L. (REGION SAN VICENTE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	380000	0	380000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DOMINGO BELTETON, ALDEA SAN VICENTE R.L.	Persona	Meta física	540	0	540	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	220000	0	220000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RUBELCHOC (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	540	0	540	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	0	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHIALAL (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	540	0	540	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	0	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SECUABON SECOMUXAN (REGION CENTRO GUADALUPE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	380000	0	380000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SECUMUN SEMAP (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	540	0	540	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	0	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA

Fecha y Hora: 29/05/2020 14:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	550	0	550	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	1650000	0	1650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE AGROINDUSTRIALIZACION ALTAVERAPACENSE, ALDEA TZACANIHA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	550	0	550	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1650000	0	1650000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía													
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2877867	0	2877867	0	Ejecución financiera	0	0	0	1250000	1250000	43.43%	43.43%
MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCION , SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	Persona	Meta física	0.90	0	0.90	0	Ejecución física				0.30	0.30	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2877867	0	2877867	0	Ejecución financiera				1250000	1250000	43.43%	43.43%

F: _____

Alcalde

